



**DEFINITION DES PHASES D'ACTIVITES, DES INSTALLATIONS ET MATERIELS DANGEREUX**

**MOYENS DE PREVENTION SPECIFIQUES CORRESPONDANTS  
(Protection des personnes et de l'environnement)**

Cochez les domaines applicables, rayez les mesures de prévention inutiles et complétez les si nécessaire

Applicable	Domaine des risques	Nature du risque	Mesures de prévention <u>à réaliser par l'entreprise extérieure, sauf mention contraire à préciser</u>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Circulation</b>  <b>Accès au chantier</b>  <b>Opérations de chargement et déchargement</b>	Heurt de véhicule Renversement de piétons Chute de chargement Encombrement Ecrasement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect des consignes générales de circulation définies (vitesse limitée à 20 km/h, voies à emprunter, zones de parking, zones de déchargement et de stockage, zones piéton...)</li> <li>- Ne pas encombrer les accès aux bâtiments, issues de secours, matériels incendie...</li> <li>- Utiliser le matériel nécessaire et adéquat pour le déchargement</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Circulation au sol sur le chantier</b>  (câbles électriques, tuyauterie et matériels au sol, flaques d'huile...)	Chutes Chocs Heurts Encombrements	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Propreté et rangement des chantiers</li> <li>- Balisage des zones de travail</li> <li>- Respect des allées dans l'entreprise (non encombrées)</li> <li>- Protection des câbles si allée traversée (scotch)</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Mécanismes en mouvement</b> (tapis, machines...)	Coincement Ecrasement Sectionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervention uniquement après avoir consigné la machine par une personne de .....</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Manutention mécanisée</b> (ponts roulants, chariots élévateurs, nacelle...)	Renversement de personne Accrochage d'un échafaudage par un pont Ecrasement Cisaillement Sectionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les personnes conduisant des engins de levage et/ou manutention doivent être habilitées, formées et autorisées par .....</li> <li>- Joindre les attestations de conduite (cariste, nacelle) du personnel concerné au présent document</li> <li>- En cas de travaux, consigner dans le champ d'action du pont roulant, en accord avec le donneur d'ordres</li> <li>- Seuls les engins électriques sont autorisés sur le site (pas de moteurs thermiques, à combustion...)</li> <li>- Respect des allées, des règles de conduite et de circulation, balisage des zones de travail</li> </ul>

Applicable	Domaine des risques	Nature du risque	<b>Mesures de prévention à réaliser par l'entreprise extérieure, sauf mention contraire à préciser</b>
			- Autres :
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Circulation de niveau</b> (échelle, escabeau, fouilles...)	Chutes de toiture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Repérage sur plan des canalisations et câblage (pour travaux de fouilles)</li> <li>- Echelles en parfait état, équipées de patins antidérapants et amarrées / harnais de sécurité + corde</li> <li>- Les échelles sont des moyens d'accès et ne seront pas utilisées comme des plateformes de travail</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Travaux en hauteur &gt; 3 mètres</b> (toiture, échafaudages, nacelles...)	Chutes de personnes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le travail sur échelle est interdit / échafaudage conforme, équipé de patins antidérapant et amarré</li> <li>- Harnais de sécurité + corde (sauf échafaudage et nacelle / demander un permis d'accès sur le toit)</li> <li>- Utiliser les échelles à crinoline / protéger la toiture, répartition de la charge</li> <li>- Interdiction de transporter une personne avec un chariot élévateur, pont roulant, échafaudage</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Objets stockés en hauteur</b>	Chutes de stocks, outils, charge lors d'un transport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balisage visible jour et nuit du chantier, non superposition des équipes, port du casque et des chaussures de sécurité</li> <li>- Stockage stable et hauteur limitée, arrimage des charges, respect des règles de manutention, protection par bâche ou filet</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Electricité</b> (intervention sur BT-HT...)	Electrification Electrocutation Brûlure	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas laisser les portes des transformateurs et des armoires électriques ouvertes</li> <li>- L'accès aux installations électriques est strictement réservé aux personnes titulaires de l'habilitation appropriée après consignation de l'installation</li> <li>- Tous les branchements sur le réseau feront l'objet d'une autorisation du donneur d'ordres</li> <li>- Conducteurs parfaitement isolés, prolongateurs branchés sur des prises prévues à cet effet, postes de soudure reliés à la terre</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Outils portatifs, électriques, pneumatiques</b> (perceuses, meuleuses,	Electrification Brûlure	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériels en bon état et conformes aux normes de sécurité</li> </ul>

Applicable	Domaine des risques	Nature du risque	Mesures de prévention à réaliser par l'entreprise extérieure, sauf mention contraire à préciser
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	marteaux piqueurs...)  <b>Projections, éclatements</b> (objets, copeaux, meule...)	Incendie  Blessures aux yeux  Plaies	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucun câble électrique dénudé</li> <li>- Port des équipements de protection individuelle (gants, lunettes ou masques, tablier...)</li> <li>- Protection de la zone de travail (bâche de protection)</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Travaux en atmosphère confinée</b> (égouts)	Asphyxie  Intoxication	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se munir d'un détecteur d'oxygène et de gaz approprié</li> <li>- Ventiler si nécessaire / ne pas intervenir seul</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Gaz</b> (stockage, distribution, réception, travaux dans chaufferie...)	Asphyxie  Incendie  Explosion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux réalisés après avoir reçu une autorisation et les consignes particulières du donneur d'ordres</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Emploi de produits chimiques</b> (stockage, mélange, manutention, récipients, étiquetage...)	Brûlure  Plaie  Maladie professionnelle  Incendie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nous transmettre obligatoirement les fiches de données de sécurité</li> <li>- Travailler dans un espace ventilé, fermer les contenants pour limiter l'évaporation des vapeurs</li> <li>- Port des équipements de protection individuelle (gants, lunettes ou visières, masques...)</li> <li>- Prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout déversement (rétention) au sol</li> <li>- Les effluents liquides (huiles, solvants...) ne seront en aucun cas déversés dans les éviers ou les regards d'égouts</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Incendie  (Travaux par points chauds, soudage, meulage, radiations, fumées, oxycoupage, soudure à l'arc...)	Explosion  Incendie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demander un permis de feu valable 24h maximum</li> <li>- Baliser, protéger (écran), extincteurs à proximité, chantier surveillé 2h30 après sa clôture</li> <li>- Interdiction de fumer</li> <li>- Bouteilles de gaz fixées verticalement</li> <li>- Ne jamais approcher une source de chaleur ou utiliser des solvants près des têtes de détection sprinkler</li> <li>- Demander pour couper une partie du réseau sprinkler</li> <li>- Tous les stocks de combustibles sont stockés à + de 10 m des bâtiments</li> <li>- Autres :</li> </ul>

Applicable	Domaine des risques	Nature du risque	Mesures de prévention à réaliser par l'entreprise extérieure, sauf mention contraire à préciser
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Manutention</b> (Soulever, porter, déposer, manipuler)	Douleur Lumbago	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Port de gants et chaussures de sécurité adaptées</li> <li>- Manutention exécutée dans de bonnes conditions, avec du matériel approprié, conforme et en bon état</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Travaux occasionnant des risques d'interférence</b>	Risques accrus d'accidents du travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prévoir les interventions à des plages horaires différentes en coordination avec le donneur d'ordres</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Travail isolé, nocturne ou quand l'activité de ..... est interrompue</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présence obligatoire de 2 personnes ou établir une ronde par le donneur d'ordres</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Impacts sur l'environnement</b>	Rejets liquides, gazeux, déchets	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respecter le tri sélectif en vigueur sur le site sauf mention particulière</li> <li>- Les effluents liquides seront éliminés comme suit :</li> <li>- En cas de déversement de liquides dangereux, prévenir immédiatement le manager de l'équipe au ..... ou le responsable du chantier</li> <li>- Autres :</li> </ul>
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Autres</b>		

#### 4 – EN CAS D'URGENCE

Numéros ou personnes à contacter en cas :

**D'ACCIDENT GRAVE**      **XX**      Ou      ..... (Infirmier/secouristes)

**D'INCENDIE, D'INCIDENT**      **18**      Ou      .....

**DE FUITE / DEVERSEMENT**      **XX**

Se reporter aux plans d'évacuation affichés sur le site et aux panneaux d'informations.

## 5 – DOCUMENTS SPECIFIQUES AUX OPERATIONS

Liste des documents remis à l'Entreprise Extérieure avant le début des travaux pour information et application :

Documents	
Plan de circulation comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan des voies d'accès et de stationnement</li> <li>- Lieux des locaux sociaux, sanitaires, vestiaires</li> <li>- Indication des zones à risques ATEX</li> <li>- Zones de chargement / déchargement</li> <li>- Zone de travail...</li> </ul>	
Plan des lieux de stockage du matériel	
Le plan d'accès au site	
Consignes de dépotage	
Organisation des secours en cas d'urgence	
Consignes incendie	
Procédure relative aux permis de feu	
Procédure relative aux permis de travaux spécifiques (fouille, espace confiné, toiture...)	
Permis de franchissement de zone si l'atmosphère est confinée	
Les procédures de consignation (électrique, autres)	
Permis de travail en atmosphère ATEX	

### **Documents devant être remis par les entreprises extérieures :**

Habilitations nécessaires liées aux travaux (cocher la ou les cases et indiquer le nom des personnes habilitées) :

Electrique

Grue ou nacelle

Cariste

Pontier

Nom des  
Personnes :

+ copie des permis

Fiches de Données de Sécurité :

Autres :

## 6 – SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE

Si les travaux réalisés nécessitent un suivi médical

Postes concernés	Nom des personnes concernées	Entreprises concernées

## 7 – EN CAS DE PRET DE MATERIEL

Matériel	Mis à disposition le	Nom de l'entreprise extérieure	Consignes de sécurité	Rendu le

L'entreprise extérieure a pris connaissance de la conformité et des dates de vérification du matériel prêté.

## 8 – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SOCIAUX ET SANITAIRES

## 9 – REMARQUES PARTICULIERES



**PORT SYSTEMATIQUE DES CHAUSSURES DE SECURITE ET DE VETEMENT DE PROTECTION  
SUR TOUT LE SITE**



## 10 – INSPECTIONS ET REUNIONS PERIODIQUES

## 11 – VISAS DES PARTIES INTERESSEES

Le chef de l'entreprise extérieure doit (**parapher chaque point**) :

- ✓ Mettre à disposition de son personnel les outils, matériels, moyens de protection conformes à la réglementation et lui faire connaître les consignes particulières liées à leur emploi.
- ✓ Inscrire la présence de son personnel au standard ou à la maintenance sur les registres d'évacuation, dès son

Date	Auditeur	Nouveaux risques	Mesures prises

arrivée sur le site et lors de son départ.

- ✓ Fournir à ses sous-traitants toutes les informations concernant les dangers, les moyens de prévention, les lieux auxquels ils ont accès et les issues de secours.
- ✓ Préciser à son personnel les zones dangereuses, les moyens adoptés pour les matérialiser et expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
- ✓ Montrer à son personnel les voies à emprunter pour accéder et quitter le lieu de l'intervention, les locaux et installations mis à disposition et les issues de secours.
- ✓ Faire connaître à l'ensemble de son personnel les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés, les mesures prises pour les prévenir et le présent plan de prévention.
- ✓ Faire savoir à son personnel que les travaux sont arrêtés si les consignes ne sont pas respectées.
- ✓ Se conformer à la réglementation liée au respect de l'environnement propre à l'usine.

**L'entreprise extérieure certifie avoir fait connaître à l'ensemble de ses salariés et de ses sous-traitants concernés, sous sa responsabilité, toutes les informations de ce présent protocole.**



<u>Entreprise d'Accueil (E.A.)</u>	<u>Entreprise Extérieure (E.E.)</u>
<i>Nom :</i>	<i>Nom :</i>
<i>Fonction :</i>	<i>Fonction :</i>
<i>Date :</i>	<i>Date :</i>
<i>Signature :</i>	<i>Signature :</i>

## 12 – PLAN D'ACCES AU SITE ET ZONES PRINCIPALES

Plan de situation de l'usine indiquant les :

- Parkings
- Entrées
- Postes de garde
- Infirmerie
- Pont bascule accès
- Les routes, voies
- Le sens de circulation
- Les points de chargement et de déchargement
- Les zones de travail